

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนนและท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ดำเนินการ
				วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	ปรับปรุงถนนดินหินคลุก ม.4 บ้านหนองโน (จากคลองส่งน้ำหนองโน-คลองส่งน้ำบึงกระโดน)	387,400	385,000	27/ก.ค./2566	25/ต.ค./2566			/	กองช่าง
2	ปรับปรุงถนนดินหินคลุก ม.5 บ้านถนนโพธิ์ (สายทางหน้าบ้านนางราตรี-โนนรัง)	195,500	193,000	4/ส.ค./2566	11/ต.ค./2566			/	กองช่าง
3	ปรับปรุงถนนดินหินคลุก ม.9 บ้านนาจิว (แยกบ้านนาจิว เชื่อม ทข.นม.1017 - คลองเหมือง(ศูนย์เศรษฐกิจชุมชน))	100,000	100,000	25/พ.ค./2566	24/ก.ค./2566			/	กองช่าง
4	ก่อสร้างถนน คสล, (สายทางแยกบ้านนายปรีชา ถึงแยกรอบหมู่บ้าน)	281,600	279,000	25/ก.ค./2566	23/ต.ค./2566			/	กองช่าง
5	ปรับปรุงถนน คสล.ม.8 บ้านบึงกระโดน (ซอยแสงเทียน)	144,300	130,000	21/ก.ค./2566	19/ต.ค./2566			/	กองช่าง
6	ปรับปรุงถนน คสล.(ซอยหลังบ้านหมอเรือม)	122,470	35,000	27/ก.ค./2566	25/ก.ย./2566			/	กองช่าง
7	ก่อสร้างถนน คสล, (ซอยนางแป) ม.3 คุ้มบ้านไร่ริมบึง	261,900	231,000	27/ก.ค./2566	25/ต.ค./2566			/	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ดำเนินการ
				วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
8	ก่อสร้างถนน คสล. (สายทางคูสระหนองตาเย็น - แยก ไปสหกรณ์)	333,600	-			/			กองช่าง
9	ก่อสร้างถนน คสล. (สายทางโรงขนมจีน)	191,000	190,000	21/ก.ค./2566	19/ต.ค./2566			/	กองช่าง
10	ก่อสร้างถนน คสล.ม.10 บ้านหันเตย (สายทางหน้าวัด หันเตย-ทล 2285)	242,600	240,000	5/ก.ค./2566	3/ต.ค./2566			/	กองช่าง
11	ก่อสร้างถนน คสล.ม.14 บ้านใหม่สามัคคี(สายทาง ทล 202 - คูบึงกระโดน)ข้างร้านไพฑูรย์	281,600	279,500	25/ก.ค./2566	23/ต.ค./2566			/	กองช่าง
12	ก่อสร้างถนน คสล.ม.16 บ้านไทยสมบูรณ์(สายทางสาม แยกบ้านนายสมัย - คลองอิสานเขียว)	281,600	278,000	4/ส.ค./2566	11/ต.ค./2566			/	กองช่าง
13	ก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบสำเร็จ หมู่ 12 บ้านหัวละเลิง	76,900	76,000	15/ก.ย./2566	14/ธ.ค./2566			/	กองช่าง
14	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.6 บ้านศรีชมชื่น(แยกบ้านนาย สุตัน - ศาลากลางบ้าน)	361,400	314,000	4/ส.ค./2566	11/ต.ค./2566			/	กองช่าง
15	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม. 8 บ้านบึงกระโดน (สายทาง ทล.202 - คูบึงกระโดน ร้านอาหารเบิ่งเบิ่ง)	496,300	494,000	15/ก.ย./2566	14/ธ.ค./2566			/	กองช่าง
16	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	81,320	32,465	27/ก.ค./2566	25/ก.ย./2566			/	กองช่าง

2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ดำเนินการ
				วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	20,000	20,000	14 มกราคม 2566	14 มกราคม 2566			/	กองการศึกษา
2	โครงการส่งเสริมความภูมิใจในวันสำเร็จการศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000	10,000	3/เม.ย./2566	7/เม.ย./2566			/	กองการศึกษา
3	ค่าบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อาหารกลางวัน)	247,090	246,486	2 ตุลาคม 2565	29 กันยายน 2566			/	กองการศึกษา
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	125,454	104,444	18/ก.ค./2566	2/ส.ค./2566			/	กองการศึกษา
5	อาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	609,800	602,049.20	3 ตุลาคม 2565	29 กันยายน 2566			/	กองการศึกษา
6	อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	1,319,400	1,319,400	3 ตุลาคม 2565	29 กันยายน 2566			/	กองการศึกษา
7	อุดหนุนโครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	50,000	50,000	3 ตุลาคม 2565	29 กันยายน 2566			/	กองการศึกษา
8	โครงการพ่นหมอกควัน กำจัดยุงและแมลง	40,000	-	-	-	/			สำนักปลัด
9	โครงการ Big cleaning day	3,900	-	-	-	/			สำนักปลัด
10	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก)	80,000	60,000	22/มิ.ย./2566	27/มิ.ย./2566			/	สำนักปลัด
11	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	160,000	160,000					/	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ดำเนินการ
				วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
12	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,954,500	4,892,000	1 ตุลาคม 2565	30 กันยายน 2566			/	สำนักปลัด
13	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,238,400	1,211,800	1 ตุลาคม 2565	30 กันยายน 2566			/	สำนักปลัด
14	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	30,000	1 ตุลาคม 2565	30 กันยายน 2566			/	สำนักปลัด

3. ยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมประเพณี กีฬาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ดำเนินการ
				วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	รายจ่ายการรับรองและพิธีการ	30,000	4,600	23/ต.ค./2565	23/ต.ค./2565			/	กองการศึกษา
2	โครงการประเพณีสงกรานต์	30,000	30,000	13/เม.ย./2566	14/เม.ย./2566			/	กองการศึกษา
3	โครงการวันเข้าพรรษา	25,000	18,000	2/ส.ค./2566	2/ส.ค./2566			/	กองการศึกษา
4	โครงการงานของดีอำเภอประทาย	50,000	50,000	24/เม.ย./2566	26/เม.ย./2566			/	กองการศึกษา
5	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	30,000	30,000	26/มี.ค./2566	9/เม.ย./2566			/	กองการศึกษา
6	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	100,000	100,000	8/พ.ย./2565	8/พ.ย./2565			/	กองการศึกษา

4. ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ดำเนินการ
				วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร	20,000	-	-	-	/			สำนักปลัด
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	20,000	-	-	-	/			สำนักปลัด

5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ดำเนินการ
				วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ	140,000	136,000	1 ตุลาคม 2565	30 กันยายน 2566				กองช่าง

6. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการที่ดี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ดำเนินการ
				วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการให้ความรู้เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	30,000		19/พ.ค./2566	22/พ.ค./2566			/	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ดำเนินการ
				วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
2	โครงการอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ (ผ้ามัดย้อม)	30,000	30,000					/	สำนักปลัด
3	โครงการ อบรม.ประทายเคลื่อนที่	20,000	-	-	-	/			สำนักปลัด
4	โครงการอิมท้อง สมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง	30,000	30,000	4/ส.ค./2566	11/ส.ค.2566			/	สำนักปลัด
5	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	13,000	-	-	-	/			สำนักปลัด
6	โครงการอบรมอาชีพพระยะสัน(หลักสูตรการทำปอเปี๊ยะ)	20,000	20,000						สำนักปลัด
7	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	20,000	20,000	10/เม.ย./2566	12/เม.ย./2566			/	สำนักปลัด
8	ค่าจ้างที่ปรึกษา (สำรวจความพึงพอใจ)	25,000	18,000					/	สำนักปลัด
9	โครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	140,000	136,535	19/มี.ค./2566	21/มี.ค./2566			/	สำนักปลัด
10	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกป้องกัน การทุจริตคอร์รัปชัน	40,000	10,650	14/ก.ย./2566	14/ก.ย./2566			/	สำนักปลัด
11	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/ สมาชิกสภาท้องถิ่น	10,000	-			/			สำนักปลัด
12	การประชาสัมพันธ์งานของ อบต.	10,000	6,260					/	สำนักปลัด
13	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี	10,000	5,400					/	กองคลัง
14	โครงการออกบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่	10,000	-			/			กองคลัง
15	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	20,000	20,000	3/มี.ค./2566	3/มี.ค./2566			/	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ดำเนินการ
				วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
16	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาล	10,000	9,660	29/ธ.ค./2565 12/เม.ย./2566	4/ม.ค./2566 17/เม.ย./2566			/ /	สำนักปลัด
17	โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยและ การฝึกซ้อมแผนการอพยพหนีไฟ	20,000	-			/			สำนักปลัด
18	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอประเทาย เพื่อดำเนินการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	13,500	-			/			สำนักปลัด
19	ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	12,000	12,000	24/มี.ค./2566	30/เม.ย./2566			/	กองคลัง
20	เก้าอี้สำนักงาน	15,000	12,800	24/มี.ค./2566	30/เม.ย./2566			/	กองคลัง
21	เครื่องปรับอากาศ(ศพด.)	117,000	99,000	16/ก.พ./2566	3/มี.ค./2566			/	กองการศึกษา
22	ก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟู สุธภาพสุขใจใกล้บ้าน	500,000	496,000	8/ก.ย./2566	6/ม.ค./2567		/		สำนักปลัด

ปัญหาและอุปสรรค

- 1) การดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานล่าช้า ไม่แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ เนื่องจากไม่มีบุคลากรที่เพียงพอ
- 2) การโอนจัดสรรงบประมาณล่าช้าและมีจำกัด

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

